

**INTREPID MINERALS CORPORATION  
PROYECTO CASPOSO  
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL  
ETAPA DE EXPLOTACIÓN**

**TABLA 2.4-12  
CONTROL DE NIVELES DE AGUA - POZO KP-04**

**Proyecto:** CASPOSO      **Coord E:** 2.440.317,79      **Elevación:** 2.212,01 m s.n.m.      **CLIENTE:** INTREPID MINERALS CORPORATION  
**Registrado por:** M P, M S      **Coord N:** 6.543.419,05

Pozo	Fecha	Hora	Nivel medido	Punto de Medida	Inclinación	Nivel estático	Elevación Agua	Observaciones
			m	m	grados	m b.n.t.	m s.n.m.	
KP-4	20/10/06	18:00	59,91	0,63	90	59,28	2152,73	Habilitación definitiva
KP-4	21/10/06	19:00	59,65	0,63	90	59,02	2152,99	
KP-4	22/10/06	10:30	59,59	0,63	90	58,96	2153,05	
KP-4	23/10/06	13:50	59,56	0,63	90	58,93	2153,08	
KP-4	24/10/06	12:00	59,53	0,63	90	58,90	2153,11	
KP-4	25/10/06	10:00	59,51	0,63	90	58,88	2153,13	
KP-4	25/10/06	18:15	59,50	0,63	90	58,87	2153,14	
KP-4	26/10/06	11:35	59,50	0,63	90	58,87	2153,14	
KP-4	27/10/06	10:30	59,48	0,63	90	58,85	2153,16	
KP-4	29/10/06	13:00	59,44	0,63	90	58,81	2153,20	Se extraen 3 lt de agua para control del piezómetro
KP-4	03/11/06	18:00	59,30	0,63	90	58,67	2153,34	
KP-4	04/11/06	18:54	59,27	0,63	90	58,64	2153,37	
KP-4	05/11/06	17:10	59,26	0,63	90	58,63	2153,38	

**INTREPID MINERALS CORPORATION  
PROYECTO CASPOSO  
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL  
ETAPA DE EXPLOTACIÓN**

**TABLA 2.4-12  
CONTROL DE NIVELES DE AGUA - POZO KP-04**

**Proyecto:** CASPOSO      **Coord E:** 2.440.317,79      **Elevación:** 2.212,01 m s.n.m.      **CLIENTE:** INTREPID MINERALS CORPORATION  
**Registrado por:** M P, M S      **Coord N:** 6.543.419,05

Pozo	Fecha	Hora	Nivel medido	Punto de Medida	Inclinación	Nivel estático	Elevación Agua	Observaciones
			m	m	grados	m b.n.t.	m s.n.m.	
KP-4	08/11/06	9:00	59,19	0,63	90	58,56	2153,45	
KP-4	09/11/06	9:45	59,17	0,63	90	58,54	2153,47	
KP-4	20/11/06	11:35	58,70	0,63	90	58,07	2153,94	Medición Intrepid. Error de medicion 2.5 cm en 70 m (0,36%).
KP-4	27/11/06	21.00	58,33	0,63	90	57,70	2154,31	Antes del "Slug Test", ensayo de permeabilidad
KP-4	11/12/06	15:19	57,60	0,63	90	56,97	2155,04	Medición Intrepid
KP-4	22/12/06	15:54	57,00	0,63	90	56,37	2155,64	Medición Intrepid
KP-4	09/01/07	9:32	55,70	0,63	90	55,07	2156,94	Medición Intrepid
KP-4	19/01/07	10:51	54,85	0,63	90	54,22	2157,79	Medición Intrepid
KP-4	16/02/07	18:55	53,10	0,63	90	52,47	2159,54	Medición Intrepid. Prueba de Bombeo en KP-06

JDE