

**INTREPID MINERALS CORPORATION  
PROYECTO CASPOSO  
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL  
ETAPA DE EXPLOTACIÓN**

**TABLA 2.4-17  
CONTROL DE NIVELES DE AGUA - POZO RC-04-12**

**Proyecto:** CASPOSO      **Coord E:** 2.440.077,59      **Elevación:** 2.328,54 m s.n.m.      **CLIENTE:** INTREPID MINERALS CORPORATION  
**Registrado por:** M P, M S      **Coord N:** 6.547.093,02

Pozo	Fecha	Hora	Nivel medido	Punto de Medida	Inclinación	Nivel estático	Elevación Agua	Observaciones
			m	m	grados	m b.n.t.	m s.n.m.	
RC-04-12	24/10/06	12:00	19,72	0,28	60	16,84	2311,70	Pozo aire reverso inclinado sin habilitación ubicado en el entorno de la mina
RC-04-12	28/10/06	9:30	19,72	0,28	60	16,84	2311,70	
RC-04-12	31/10/06	11:25	19,67	0,28	60	16,79	2311,75	
RC-04-12	04/11/06	11:00	19,65	0,28	60	16,77	2311,77	
RC-04-12	20/11/06	13:47	19,62	0,28	60	16,75	2311,79	Medición Intrepid. Error de medicion 2.5 cm en 70 m (0,36%).
RC-04-12	11/12/06	15:00	19,62	0,28	60	16,75	2311,79	Medición Intrepid
RC-04-12	22/12/06	15:32	19,63	0,28	60	16,76	2311,78	Medición Intrepid
RC-04-12	09/01/07	9:56	19,50	0,28	60	16,65	2311,89	Medición Intrepid
RC-04-12	19/01/07	11:10	19,69	0,28	60	16,81	2311,73	Medición Intrepid
RC-04-12	16/02/07	18:38	19,94	0,28	60	17,03	2311,51	Medición Intrepid

JDE