

**INTREPID MINERALS CORPORATION
PROYECTO CASPOSO
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
ETAPA DE EXPLOTACIÓN**

**TABLA 2.4-14
CONTROL DE NIVELES DE AGUA - POZO KP-06**

Proyecto: CASPOSO **Coord E:** 2.437.225,09 **Elevación:** 2.391,00 m s.n.m. **CLIENTE:** INTREPID MINERALS CORPORATION
Registrado por: M P, M S **Coord N:** 6.543.558,72

Pozo	Fecha	Hora	Nivel medido	Punto de Medida	Inclinación	Nivel estático	Elevación Agua	Observaciones
			m	m	grados	m b.n.t.	m s.n.m.	
KP-6	08/11/06	9:45	16,23	0,68	90	15,55	2375,45	Con habilitación y punto de medida definitivo
KP-6	08/11/06	18:30	16,51	1,00	90	15,51	2375,49	
KP-6	09/11/06	9:25	16,54	1,00	90	15,54	2375,46	Se realiza air lift con un flujo de 2,2 l/s
KP-6	20/11/06	11:53	16,40	1,00	90	15,40	2375,60	Medición Intrepid. Error de medicion 2.5 cm en 70 m (0,36%).
KP-6	11/12/06	15:33	15,61	1,00	90	14,61	2376,39	Es auditivamente perceptible, la disminución de flujo
KP-6	22/12/06	16:40	15,61	1,00	90	14,61	2376,39	Medición Intrepid.
KP-6	09/01/07	9:13	16,09	1,00	90	15,09	2375,91	Medición Intrepid.
KP-6	19/01/07	10:33	16,30	1,00	90	15,30	2375,70	Medición Intrepid.
KP-6	16/02/07	10:11	17,17	1,00	90	16,17	2374,83	Medición Intrepid. Antes de Prueba de Bombeo

JDE